

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji pn: „Budowa drogi gminnej Orszymowo-Lasocin”.

## 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- a) Ustawa „Prawo budowlane”
- b) Przepisy bhp branżowe
- c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych
- d) Zlecenie Inwestora

## 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką obiektu budowlanego

## 3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

- 1) Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności potrącenia przez pojazd lub maszynę budowlaną
- 2) Zakres robót obejmuje:
  - a) wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej
  - b) wykonanie nawierzchni bitumicznej
  - c) wykonanie rowów
  - d) wykonanie przepustów
  - e) wykonanie poboczy i zjazdów
  - f) wycinka kolidujących z układem drogowym drzew
- 3) Kolejność realizacji poszczególnych robót :
  - wycinka kolidujących z układem drogowym drzew
  - roboty ziemne
  - wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej
  - wykonanie rowów
  - wykonanie przepustów
  - wykonanie zjazdów
  - wykonanie nawierzchni bitumicznej

4. Istniejące w pobliżu obiekty budowlane to : zabudowa jednorodzinna, budynki gospodarcze.

5. Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne wykonywanie robót ( **uwaga na pieszych** ).

6. Zagrożenia : Głównym zagrożeniem dla pracowników będą jeżdżące po budowie pojazdy i maszyny wykonawcy oraz ruch lokalny .W związku z tym należy :

- właściwie i starannie oznakować roboty zgodnie z projektem oznakowania na czas robót
- stosować znaki odblaskowe
- nosić kamizelki ostrzegawcze oraz odpowiednie ubrania robocze
- robotnicy w czasie robót brukarskich i bitumicznych muszą być zwrócenii przodem do kierunku ruchu pojazdów
- praca na masie bitumicznej tylko w specjalnych butach
- po zakończeniu pracy teren budowy uporządkować

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :

Stworzenie odpowiednich warunków BHP jest obowiązkiem kierownika budowy , przy czym każdy pracownik obowiązany jest znać i przestrzegać określonych przepisów BHP .

Obowiązujące przepisy to : - Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dn. 10.02.1977 r. w sprawie bezp. i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych .

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 w sprawie bhp pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych .

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz. U. 191/2002 poz. 1596 .

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy tzw. „ Planu BIOZ” Dz. U. z dn. 17.09.2002 r.

- Kodeks Pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 47 poz. 401

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych Dz. U . 118 poz. 1263

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie :

- teren budowy oznakować zgodnie z dok. organizacji ruchu na czas robót
- drogi dojazdowe i pobocza utrzymywać we właściwym stanie
- wszystkie maszyny muszą posiadać dokumenty uprawniające do eksploatacji
- dla wszystkich pracowników zapewnić pomieszczenia i urządzenia sanitarno-higieniczne

PROJEKTANT  
inż. Leszek Pietrzyk  
upr. budowl. nr MAZ/0174/POOD/11  
w specjalności drogowej bez ograniczeń